

農山漁村地域整備計画における事後評価

| | | | |
|--------|--|--------------------|--|
| 整備計画名 | 山口県阿武町における農業集落排水施設の機能強化により住みよい農業集落を目指す農業農村整備計画 | | |
| 計画策定主体 | 対象市町 | 計画の期間 | |
| 山口県阿武町 | 阿武町 | 平成29年度～平成29年度(1年間) | |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 事業名 | 地区名 | 事業実施主体 | 工期 | 総事業費 | 主な事業内容 |
|----------|-----------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 農業集落排水事業 | 木与 | 阿武町 | H29～H29 | 30,000千円 | 機能強化 (マンホール 一式) |
| 進捗状況 | 機能強化を完了した。 進捗率100% | | | | |

2. 事業効果の発現状況

| |
|------------------------|
| 事業実施により処理施設の機能強化が図られた。 |
|------------------------|

3. 成果目標の目標値の実現状況

| 成果目標 | 目標値 | 実績値 | 達成率(%) |
|---|-----|-----|--------|
| 農業集落排水施設の汚水処理能力が維持・保全された処理対象農業集落を1集落確保する。 | 1集落 | 1集落 | 100% |

4. 今後の方針

| |
|----------------------------------|
| 引き続き適正な施設の維持管理を行い、農業集落の水質保全等を図る。 |
|----------------------------------|